

2023 年—2024 年地方政府专项债券

存续期信息公开内容

专项债券项目名称：漯河市中心医院智慧医院建设项目

专项债券项目单位：漯河市中心医院

专项债券资金情况：2023 年 1 月发行 1000 万元，2023 年 1 月发行 1800 万元，2023 年 4 月发行 1000 万元。

专项债券项目基本情况：项目服务于智慧医院建设，购置医疗协同服务系统、智慧医疗系统、信息安全系统软件及硬件，尽心基础设施改造建设，形成既有管理、又有服务、更有研究的信息化平台。

一、截至 2024 年末专项债券资金使用情况：

已支出专项债券资金 1781.26 万元，还有 2018.74 万元未支出。

二、截至 2024 年末专项债券对应项目实施进度、运营情况：

1. 项目于 2022 年 1 月开工建设，前期项目可研报告已获批。

2. 截至 2024 年底，项目已完成总建设方案的 50%，新一批项目中软件部分（基础信息系统提升改造）已挂网，待招标，硬件部分（服务器等相关配套设备）方案正在设计及论证中。。

3. 项目预计 2025 年 12 月底完工。

三、截至 2024 年末专项债券项目收益及对应形成的资产情况：

项目主要建设内容为信息网络设备/系统的购置，项目本身无收益，是医院智慧化运营的一种支撑；截至 2024 年底已形成资产 5400 万元：数据中心，造价 806.27 万元；物联网平台，造价 492.65 万元；移动护理项目，造价 350 万元；电子病历 5 级测评及 HIS 系统升级改造工程，造价 288 万元；临床决策系统及合理用药系统升级技术服务，造价 335 万元；飞利浦 CT 高级后处理工作站（硬件）1 台，造价 135.20 万元；数据储存设备扩容升级项目，造价 213.70 万元；购置病案首页质控编码管理系统 1 套，造价 164.98 万元；网络安全等级保护网络安全改造目标段 2，造价 159.80 万元；以及其他升级改造工程、操作系统、办公设备等，造价合计 2454.40 万元。

四、其他按规定需要公开的信息：

暂无

附注：以上内容根据《地方政府债务信息公开办法》（财预〔2018〕209 号）第十一条规定，予以公开。

