

2023 年—2024 年地方政府专项债券

存续期信息公开



专项债券项目名称：漯河市中心医院门诊医技综合大楼
建设项目

专项债券项目单位：漯河市中心医院

专项债券资金情况：2023 年 1 月发行 1700 万元，2023 年 4 月发行 4400 万元，2023 年 8 月发行 3000 万元；2024 年 2 月发行 4000 万元，2024 年 7 月发行 1000 万元，2024 年 8 月发行 1000 万元。


专项债券项目基本情况：门诊医技综合大楼建设项目，选址于市中心医院现门诊楼北广场，拟建一栋地上 17 层、地下 2 层的门诊医技病房综合楼，总建筑面积 65000 m²，其中：地上建筑面积 54500 m²，地下建筑面积 10500 m²，主要设置普通门诊、门诊手术室、体检中心、病房等医技科室。

一、截至 2024 年末专项债券资金使用情况：

已支出专项债券资金 14900 万元，还有 200 万元未支出。

二、截至 2024 年末专项债券对应项目实施进度、运营情况：

1. 项目于 2022 年 6 月开工，前期项目可研报告、初步设计、环境影响评价均已批复，项目建设工程规划许可证、施工许可证均已办理，项目于 2021 年 11 月发布招标公告，于 2021 年 12 月获批中标通知书。



2. 目前项目进度：截至 2024 年底，项目主体工程、室外装修工程、电梯安装工程已完成，水、电、暖通、消防安装工程完成 90%，项目总体进度达到 85%，剩余未施工部分是配合装修工程部分，随精装修一期完工。

3. 项目预计 2025 年 12 月完工。

三、截至 2024 年末专项债券项目收益及对应形成的资产情况：

项目未完工，未形成收益。

四、其他按规定需要公开的信息：

暂无。

附注：以上内容根据《地方政府债务信息公开办法》（财预〔2018〕209 号）第十一条规定，予以公开。



2025 年 6 月 13 日