

2023 年—2024 年地方政府专项债券

存续期信息公开内容

专项债券项目名称：漯河市中心医院肿瘤诊疗中心建设项目

专项债券项目单位：漯河市中心医院

专项债券资金情况：2023 年 4 月发行 3500 万元。

专项债券项目基本情况：项目分为机房改扩建工程（PET—CT 诊断中心、肿瘤诊疗中心、影像中心等机房改扩建，改造建筑面积 600 m²）、信息化系统建设、购置及安装肿瘤放疗设备、核医学诊断设备、影像及超声设备、手术设备等工程。

一、截至 2024 年末专项债券资金使用情况：

已支出专项债券资金 635.40 万元，还有 2864.60 万元未支出。

二、截至 2024 年末专项债券对应项目实施进度、运营情况：

1. 项目于 2022 年 1 月开工，前期项目可研报告、初步设计、环境影响评价均已批复。

2. 目前项目进度：①漯河市中心医院肿瘤诊疗中心胃肠机采购项目，项目金额 385.9 万元，目前合同已签订，待供应商到货装机。

②漯河市中心医院单光子发射及 X 射线计算机断层成像

系统和正电子发射及 X 射线计算机断层成像系统采购项目，项目金额 2899 万元，目前已完成招标，合同签订中。

③漯河市中心医院 2024 年度医疗设备一批采购项目，标段一 309.96 万元，标段二 229.9 万元，标段三 78 万元，标段四 44.5 万元，已完成招标。

④漯河市中心医院呼吸科医疗设备一批采购项目（一包），项目金额 77 万元，已完成招标，合同签订中。

⑤漯河市中心医院呼吸科医疗设备一批采购项目（二包），项目金额 85.6 万元，已完成招标，合同签订中。

⑥漯河市中心医院彩色多普勒超声诊断仪采购项目标段 2，项目金额 258 万元，已完成招标。

3. 项目预计 2025 年 12 月完工。

三、截至 2024 年末专项债券项目收益及对应形成的资产情况：

项目主要建设内容为专用医疗设备购置，目前已购置并投入使用的设备/工作系统共 10 台（套）：医用直线加速器 1 台，造价 2356 万元；临时起搏器 1 台，造价 743.34 万元；X 射线计算机体层摄影设备 1 台、配套磁共振成像系统 1 套，造价 875.80 万元；数字乳腺 X 射线摄影系统 1 套，造价 299.60 万元；购置电动手术台设备 1 台，造价 63.29 万元；购置购置移动式 C 型臂高频 X 射线机、储能式 C 型臂 X 射线机设备 1 台，造价 36.80 万元；购置医用高能射线设备 1 台，造价

447.90 万元；购置医用超声波仪器 1 台，造价 253.90 万元；购置医用内窥镜 1 台，造价 180 万元；购置物理治疗康复及体育治疗仪器设备 1 台，造价 182.98 万元；核医学机房改造工程，造价 360 万元。

四、其他按规定需要公开的信息：

暂无。

附注：以上内容根据《地方政府债务信息公开办法》（财预〔2018〕209 号）第十一条规定，予以公开。

